



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20482 - UCHOA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	:	31050001
C.P.F./C.N.P.J	:	10.811.637/0001-11
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	09 - Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
CLASSIFICAÇÃO	:	15 452 0042 1.064 4.4.90.51.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 345.428,01



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 31050001

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

Exercício de 2024

Data: 31/05/2024

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000

C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
Func.programática 15 452 0042 1.064 Construção, Recuperação de Pavimento de
Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Subelemento..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação

Modalidade. Tomada de Preços

Número do processo..... 015/2021-TP.

Exercício.. 2021

Código contrato..... 170201015/2022

Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
345.428,01	345.428,01	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E BLOQUETES NESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, CONFORME 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 170201015/2022, DECORRENTE DE TOMADA DE PREÇO 015/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	022355	Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes	345.428,01	345.428,01

Bom Lugar, 31 de Maio de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns
Exercício de 2024

DATA: 19/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050001 VALOR..... R\$ 345.428,01
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban. Transp. Trâns
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 452 0042 1.064 Construção, Recuperação de Pavimento de
Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes	52.623,34	52.623,34

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 52.623,34
Nota fiscal serviço 115 Série E
Chave de acesso
(estad./munic.): d6ZE10085JMPY2QUwe0G
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REF A NFS-E Nº0115.

Bom Lugar, 19 de Junho de 2024.

Vinicius Machado Santos
VINICIUS MACHADO SANTOS
LIQUIDANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Processo: 25/0003/2021
Fls.: 30
Rubrica: E

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 170201015/2022
TOMADA DE PREÇO nº 015/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Rua Manoel Severo, S/N, centro, CEP: 65.704-000, CNPJ (MF) Nº 01.611.400/0001-04, Através da Secretaria Municipal de Obras neste ato representado pelo Secretário Mun. de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito, o Sr. José Erivane da Silva Iago, CPF: 498.934.243-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa: CONSTRUTORA UCHOA EIRELI, CNPJ: 10.811.637/0001-11, com sede na Rua São Francisco, nº 112, Centro, Igarapé Grande- MA, CEP: 65.720-000, neste ato representado pela Sra. Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchôa Galvão portador da RG. nº 038210912009-0- SSP MA e do CPF nº 604.745.393-77, qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do CONTRATO Nº 170201015/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, e a empresa: CONSTRUTORA UCHOA EIRELI, CNPJ: 10.811.637/0001-11, para prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes neste município de Bom Lugar/MA, pelo prazo de 12 (doze) meses. Conforme TOMADA DE PREÇO nº 015/2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da celebração do termo aditivo, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, passando a valer de 02 de fevereiro de 2024 a 02 de fevereiro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	0209 – Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns.
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	15.452.0042.1.064 – Construção, Manut. E Pavimento de Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO:	1500000000 – Recursos não vinculados de imposto. Valor: 768.524,25
Valor Não Reforçado:	

Email: pmblicitacao@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Valor Reforçado mediante Credito Suplementar:	X	Processo: 2510004/2024
		Fls.: 31
		Rubrica:

CLÁUSULA QUARTA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

BOM LUGAR – MA, 02 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA
JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
CPF: 498.934.243-72
Secretário Mun. de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito

Contratante
UCHOA
ENGENHARIA
LTDA:1081163
7000111
Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111
Dados: 2024.02.02 15:11:33 -03'00'

CONSTRUTORA UCHOA EIRELI
CNPJ: 10.811.637/0001-11
Contratada

TESTEMUNHAS:

- 1)
2) ALAN TOBIAS GONÇALVES
- CPF 412.371.063-20
CPF 60777046369



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, o Eng.º Civil Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira, fiscal técnico do contrato nº 170201015/2022, representante da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO, juntamente com o representante da empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, por seu representante legal, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, procederam completa vistoria nos serviços executados, observando os projetos e especificações técnicas, para efeito de Recebimento Provisório dos serviços discriminados a seguir.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquetes e urbanização, no Município de Bom Lugar -MA.

Contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Homologação: 10/02/2022

Publicação no Diário do Município - DOM: 03/03/2022

Data de assinatura do Contrato: 17/02/2022

Prazo de execução do Contrato: 12 meses


Data de recebimento da Ordem de Serviço: 17/02/2022

Valor contratado: R\$ 2.062.573,23 (Dois milhões e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos).

Valor pago: R\$ 52.623,34 (cinquenta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos)

Termos aditivos: 2º termo de vigência, vigente até 02/02/2025

Bom Lugar (MA) 19 de junho de 2024


Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA N°. 1119287707
CPF: 058.943.063-70

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:604745393
77

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.06.19 09:31:26
+03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA N°. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços executados no Município de Bom Lugar – MA contratados com a empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 2510001/2021.

Contrato nº 170201015/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquetes e urbanização, no Município de Bom Lugar -MA.

Contratado: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR


Licitação: TOMADA DE PREÇOS

Processo Licitatório: 015/2021 TP

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra em referência, Eng.º JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA, acompanhado do responsável técnico da contratada, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, reuniram-se no local da obra a fim de proceder a vistoria e exame dos serviços, bem como assinar o Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Após detido exame de todos os serviços contratados, verificou-se que os mesmos foram executados satisfatoriamente, tudo de acordo com os projetos básico, complementares, planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, constantes no contrato. A obra está, portanto, em condições de ser recebida definitivamente em conformidade com o contrato n.º 170201015/2022, Lei 8.666/93, Art. 73, Inciso I – letra “B”.

Desta feita, expede-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Bom Lugar (MA) 12 de julho de 2024


Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA Nº. 1119287707
CPF: 058.943.063-70


Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CPF: 604.745.393-77
UCHOA ENGENHARIA LTDA

Estado do Maranhão
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS
Rua Manoel Severo, S/N, Centro
01.611.400/0001-04

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400638

À
UCHOA ENGENHARIA LTDA
Rua São Francisco, nº 112
CENTRO - Igarapé Grande/MA

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes neste município de Bom Lugar/MA

Processo de compra: Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 015/2021-TP. - Contrato nº 170201015/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 23/12/2021, empenho nº 31050001, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	Serviços de Implantação de Pavimentação em B Bloquetes Especificação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes neste município de Bom Lugar/MA		1,0000	52.623,340	52.623,34
TOTAL.:					52.623,34

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra (Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 015/2021-TP.), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 01.611.400/0001-04.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.



LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 19 de Junho de 2024


JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
SECRETARIO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS
C.N.P.J. (MF). 01.611.400/0001-04

Ciente e de acordo em ____/____/____.

UCHOA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J(MF) 10.811.637/0001-11

IGARAPÉ GRANDE – MA, 19 DE JUNHO DE 2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

A **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, CEP 65.720-000, IGARAPÉ GRANDE –MA, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, BRASILEIRA, CASADA, NATURAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0 E CPF Nº 604.745.393-77, VEM POR MEIO DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NOS DADOS ABAIXO:

9ª MEDIÇÃO –

VALOR IMPORTAR: R\$52.623,34 (CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

TERMO DE CONTRATO Nº 170201015/2022

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 2124-5

CONTA CORRENTE 80000-7

BANCO DO BRASIL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:6047453937
7

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.06.19 09:28:35
-03'00'

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

CPF: 604.745.393-77

REPRESENTANTE LEGAL



99 98407.7832



construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.igarapegrande.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0115
EMIÇÃO: 19/06/2024 09:30:07
CÓDIGO VERIFICADOR:
d6ZE10085JMPY2QUwe0G

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 10.811.637/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO Nº: 112
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF / CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO Nº: s/n
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: uchoaeng.edifica@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

9º MEDIÇÃO SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR MA
TERMO DE CONTRATO Nº 170201015/2022

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	1	R\$ 52.623,34	R\$ 52.623,34
PIS (0,00%)			
COFINS (0,00%)			
INSS (0,00%)			
IR (0,00%)			
CSLL (0,00%)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.623,34

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 52.623,34	2,00%	R\$ R\$ 1.052,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 6/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: BOM LUGAR - MA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SERVIÇO: 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 19/06/2024 10:04:42 na guia Nº 6202414711

Expedido(a) em: 19/06/2024 10:18:12

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☒ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas

Em 19/06/2024

Assinatura



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

LUCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO ATUAL				SALDO ATUAL			
			FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%	QUANT	PREÇO TOTAL	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1	PAVIMENTAÇÃO 01						R\$ 68.265,16		R\$ 35.010,69	51,29%		R\$ 12.086,35	17,71%		R\$ 47.097,04	68,99%		R\$ 21.168,12	31,01%			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.290,86		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.290,86	100,00%		R\$ 2.290,86	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020)		PRÓPRIA	M2	6,00	R\$ 381,81	R\$ 2.290,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.2	TERRAPLENAGEM						R\$ 30.278,41		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 9.795,49	32,35%		R\$ 9.795,49	32,35%		R\$ 20.482,92	67,65%			
1.2.1	SUBLEITO DE COMPACTAÇÃO DE ARENOSO, AF 11/2019		SINAPI	M2	1.745,58	R\$ 0,94	R\$ 1.640,84	0,00	R\$ 0,00	0,00%	578,00	R\$ 543,32	33,11%	578,00	R\$ 543,32	33,11%	1167,58	R\$ 1.097,52	66,89%			
1.2.2	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	349,11	R\$ 56,01	R\$ 19.553,65	0,00	R\$ 0,00	0,00%	81,00	R\$ 4.536,81	23,20%	81,00	R\$ 4.536,81	23,20%	268,11	R\$ 15.018,84	76,80%			
1.2.3	CAVACÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,36 M³		SICRO NOVO	M³	349,11	R\$ 1,15	R\$ 401,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%	67,00	R\$ 77,05	19,19%	67,00	R\$ 77,05	19,19%	282,11	R\$ 324,42	80,81%			
1.2.4	COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020		SINAPI	M3XXM	1.745,58	R\$ 2,99	R\$ 5.219,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	901,00	R\$ 2.693,99	51,62%	901,00	R\$ 2.693,99	51,62%	844,58	R\$ 2.525,29	48,38%			
1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019		SINAPI	M3	349,11	R\$ 9,92	R\$ 3.463,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%	196,00	R\$ 1.944,32	56,14%	196,00	R\$ 1.944,32	56,14%	153,11	R\$ 1.518,85	43,86%			
1.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO						R\$ 30.930,46		R\$ 30.930,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 30.930,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM, AF 12/2015		SINAPI	M2	1.494,59	R\$ 15,60	R\$ 23.315,60	1.494,59	R\$ 23.315,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1.494,59	R\$ 23.315,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020		SINAPI	M3XXM	2.546,78	R\$ 2,14	R\$ 5.450,10	2.546,78	R\$ 5.450,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2.546,78	R\$ 5.450,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020		SINAPI	M3XXM	2.546,78	R\$ 0,85	R\$ 2.164,76	2.546,78	R\$ 2.164,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2.546,78	R\$ 2.164,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.4	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 4.765,43		R\$ 4.080,23	85,62%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.080,23	85,62%		R\$ 685,20	14,38%			
1.4.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VAZOURA A SECO, AF 04/2019		SINAPI	M2	1.745,58	R\$ 2,73	R\$ 4.765,43	1.494,59	R\$ 4.080,23	85,62%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1.494,59	R\$ 4.080,23	85,62%	250,99	R\$ 685,20	14,38%			
2	PAVIMENTAÇÃO 02						R\$ 69.967,36		R\$ 62.784,02	89,73%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 62.784,02	89,73%		R\$ 7.183,34	10,27%			

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112 - CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Assinado eletronicamente
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
JCHOA
GALVAD60474539377
Dades: 2024.06.19 09:02:18



BOLETIM DE MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO 19/06/2024	CONTRATO N° 170201015/2022 TP 015/2021	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
	UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11	
	RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com	

2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020)	PROPRIA	M2	R\$ 381,81	R\$ 2.290,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
2.1.1	PROPRIA			6,00	R\$ 381,81	R\$ 2.290,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
2.2	TERRAPLENAGEM	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.792,12	R\$ 0,94	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 31.085,82	100,00%	R\$ 31.085,82	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2.1	100577					R\$ 1.684,59	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.684,59	100,00%	R\$ 1.684,59	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.2	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	358,42	R\$ 56,01	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 20.075,10	100,00%	R\$ 20.075,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,58 M³	SICRO NOVO	M³	358,42	R\$ 1,15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 412,18	100,00%	R\$ 412,18	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.792,12	R\$ 2,99	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 5.358,43	100,00%	R\$ 5.358,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE: AF 11/2019	SINAPI	M3	358,42	R\$ 9,92	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 3.555,52	100,00%	R\$ 3.555,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	1.534,48	R\$ 15,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 23.937,88	100,00%	R\$ 23.937,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1	92395					R\$ 15,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 23.937,88	100,00%	R\$ 23.937,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2.614,75	R\$ 2,14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 5.595,56	100,00%	R\$ 5.595,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2.546,78	R\$ 0,85	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.164,76	100,00%	R\$ 2.164,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4	SERVIÇOS FINAIS	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SINAPI	M2	1.792,12	R\$ 2,73	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.892,48	100,00%	R\$ 4.892,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.1	99811					R\$ 2,73	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.892,48	100,00%	R\$ 4.892,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO 03					R\$ 108.229,10	86,85%	2,05%	0,00%	0,00%	R\$ 93.994,64	2,05%	R\$ 96.208,99	88,89%		R\$ 12.020,11	11,11%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020)	PROPRIA	M2	6,00	R\$ 381,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
3.1.1	PROPRIA					R\$ 381,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
3.2	TERRAPLENAGEM	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	2.789,77	R\$ 0,94	82,64%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 39.990,01	82,64%	R\$ 39.990,01	82,64%		R\$ 8.401,05	17,36%
3.2.1	100577					R\$ 0,94	82,64%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 39.990,01	82,64%	R\$ 39.990,01	82,64%	484,34	R\$ 455,28	17,36%

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112 - CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832 - EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

THAYLA CRISTINA
GOMES DA
ROCHA UCHOA
GALVÃO/47453
93/1

99 98407.7832



construtora.uchoa

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO 19/06/2024	CONTRATO Nº 170201015/2022 TP 015/2021	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657-20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com		

3.2.2	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETRABALHAÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	557,95	R\$ 56,01	R\$ 31.250,77	461,09	R\$ 25.825,46	82,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	461,09	R\$ 25.825,46	82,64%	96,86	R\$ 5.425,31	17,36%
3.2.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	M³	557,95	R\$ 1,15	R\$ 641,64	461,09	R\$ 530,24	82,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	461,09	R\$ 530,24	82,64%	96,86	R\$ 111,40	17,36%
3.2.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM), AF: 07/2020	SINAPI	M³XKM	2.789,77	R\$ 2,99	R\$ 8.341,41	2305,43	R\$ 6.893,24	82,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2305,43	R\$ 6.893,24	82,64%	484,34	R\$ 1.448,17	17,36%
3.2.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF: 11/2019	SINAPI	M3	557,95	R\$ 9,92	R\$ 5.534,86	461,09	R\$ 4.573,97	82,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	461,09	R\$ 4.573,97	82,64%	96,86	R\$ 960,89	17,36%
3.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO																		
3.3.1	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, AF: 12/2015	SINAPI	M2	2.412,72	R\$ 15,60	R\$ 37.638,43	2305,43	R\$ 35.964,75	95,55%	107,00	R\$ 1.669,20	4,43%	2412,43	R\$ 37.633,95	99,99%	0,29	R\$ 4,48	0,01%
3.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF: 07/2020	SINAPI	M³XKM	4.111,27	R\$ 2,14	R\$ 8.798,11	3928,45	R\$ 8.406,88	95,55%	182,33	R\$ 390,18	4,43%	4110,78	R\$ 8.797,06	99,99%	0,49	R\$ 1,05	0,01%
3.3.3	95590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF: 07/2020	SINAPI	M³XKM	4.111,27	R\$ 0,85	R\$ 3.494,57	3928,46	R\$ 3.339,17	95,55%	182,33	R\$ 154,97	4,43%	4110,78	R\$ 3.494,14	99,99%	0,49	R\$ 0,43	0,01%
3.4	SERVIÇOS FINAIS																		
3.4.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF: 04/2019	SINAPI	M2	2.789,77	R\$ 2,73	R\$ 7.616,07	2305,43	R\$ 6.293,83	82,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2305,43	R\$ 6.293,83	82,64%	484,34	R\$ 1.322,24	17,36%
4	PAVIMENTAÇÃO 04																		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
4.1.1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209001 REF.: 01/2020)	PRÓPRIA	M2	6,00	R\$ 381,81	R\$ 2.290,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
4.2	TERRAPLENAGEM																		
4.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ARENOSO, AF: 11/2019	SINAPI	M2	5.079,47	R\$ 0,94	R\$ 4.774,70	3350,00	R\$ 3.149,00	65,95%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3350,00	R\$ 3.149,00	65,95%	1729,47	R\$ 1.625,70	34,05%
4.2.2	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETRABALHAÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.015,89	R\$ 56,01	R\$ 56.899,99	670,00	R\$ 37.526,70	65,95%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	670,00	R\$ 37.526,70	65,95%	345,89	R\$ 19.373,29	34,05%
4.2.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	M³	1.015,89	R\$ 1,15	R\$ 1.168,27	670,00	R\$ 770,50	65,95%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	670,00	R\$ 770,50	65,95%	345,89	R\$ 397,77	34,05%
4.2.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	SINAPI	M³XKM	5.079,47	R\$ 2,99	R\$ 15.187,61	3350,00	R\$ 10.016,50	65,95%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3350,00	R\$ 10.016,50	65,95%	1729,47	R\$ 5.171,11	34,05%

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657-20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

THAYLA CRISTINA
GOMES DA
ROCHA UCHOA
GALVÃO: 6047453
9377

99 98407.7832



construtora.uchoa



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA
VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

9

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA SILVA
ROCHA UCHOA
CALVAO:6047453
9277

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO 19/06/2024	CONTRATO Nº 170201015/2022 TP 015/2021	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA
		VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
	UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com	

5.3.1	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	6.387,57	R\$ 15,60	R\$ 99.646,09	2913,00	R\$ 45.442,80	45,60%	890,00	R\$ 13.884,00	13,93%	3803,00	R\$ 59.326,80	59,54%	2584,57	R\$ 40.319,29	40,46%
5.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	10.884,41	R\$ 2,14	R\$ 23.292,63	4963,75	R\$ 10.622,42	45,60%	1516,56	R\$ 3.245,43	13,93%	6480,31	R\$ 13.867,85	59,54%	4404,10	R\$ 9.424,78	40,46%
5.3.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	10.884,41	R\$ 0,85	R\$ 9.251,74	4963,75	R\$ 4.219,18	45,60%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	4963,75	R\$ 4.219,18	45,60%	5920,66	R\$ 5.032,56	54,40%
5.4	DRENAGEM						R\$ 70.196,49		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70.196,49	100,00%	
5.4.1	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	SINAPI	M	30,00	R\$ 112,58	R\$ 3.377,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 3.377,40	100,00%
5.4.2	00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	30,00	R\$ 574,98	R\$ 17.249,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 17.249,40	100,00%
5.4.3	102752	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM, EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 8.082,36	R\$ 48.494,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 48.494,16	100,00%
5.4.4	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	72,00	R\$ 7,01	R\$ 504,72	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	72,00	R\$ 504,72	100,00%
5.4.5	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 m³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SINAPI	M3	38,08	R\$ 14,99	R\$ 570,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	38,08	R\$ 570,81	100,00%
5.5	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 20.321,65		R\$ 7.952,49	39,13%		R\$ 2.639,91	12,99%		R\$ 10.592,40	52,12%		R\$ 9.729,25	47,88%
5.5.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SINAPI	M2	7.443,83	R\$ 2,73	R\$ 20.321,65	2913,00	R\$ 7.952,49	39,13%	967,00	R\$ 2.639,91	12,99%	3880,00	R\$ 10.592,40	52,12%	3563,83	R\$ 9.729,25	47,88%
6	PAVIMENTAÇÃO 06						R\$ 527.582,62		R\$ 522.489,51	99,03%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 522.489,51	99,03%		R\$ 5.093,11	0,97%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.290,86		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.290,86	100,00%
6.1.1	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020)	PRÓPRIA	M2	6,00	R\$ 381,81	R\$ 2.290,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.290,86	100,00%
6.2	TERRAPLENAGEM						R\$ 144.668,29		R\$ 144.668,29	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 144.668,29	100,00%		R\$ 0,00	0,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO 19/06/2024	CONTRATO Nº 170201015/2022 TP 015/2021	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com		

6.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	8.340,17	R\$ 0,94	R\$ 7.839,75	8340,17	R\$ 7.839,75	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	8340,17	R\$ 7.839,75	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETRABALHADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.668,03	R\$ 56,01	R\$ 93.426,36	1668,03	R\$ 93.426,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1668,03	R\$ 93.426,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,36 M³	SICRO NOVO	M³	1.668,03	R\$ 1,15	R\$ 1.918,23	1668,03	R\$ 1.918,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1668,03	R\$ 1.918,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	8.340,17	R\$ 2,99	R\$ 24.937,10	8340,17	R\$ 24.937,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	8340,17	R\$ 24.937,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.5	98388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	1.668,03	R\$ 9,92	R\$ 16.546,85	1668,03	R\$ 16.546,85	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1668,03	R\$ 16.546,85	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO																		
6.3.1	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	6.967,44	R\$ 15,60	R\$ 108.692,05	6967,44	R\$ 108.692,05	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6967,44	R\$ 108.692,05	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%
6.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	11.872,51	R\$ 2,14	R\$ 25.407,17	11872,51	R\$ 25.407,16	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	11872,51	R\$ 25.407,16	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%
6.4	DRENAGEM																		
6.4.1	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	SINAPI	M	40,00	R\$ 112,58	R\$ 4.503,20	40,00	R\$ 4.503,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 4.503,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4.2	00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	40,00	R\$ 574,98	R\$ 22.999,20	40,00	R\$ 22.999,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 22.999,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4.3	102752	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8.062,36	R\$ 16.164,72	2,00	R\$ 16.164,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 16.164,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4.4	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M³ / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	120,00	R\$ 7,01	R\$ 841,20	120,00	R\$ 841,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	120,00	R\$ 841,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

THAYLA CRISTINA Assinada de forma digital
GOMES DA ROCHA por THAYLA CRISTINA
UCHOA
GALVÃO/00474539 Data: 2024.06.19
99 98407.7832 construtora.uchoa



9ª MEDIÇÃO

19/06/2024

CONTRATO Nº

170201015/2022

TP 015/2021

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

			SINAPI	M3	R\$ 53,66	R\$ 14,99	R\$ 804,36	53,66	R\$ 804,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	53,66	R\$ 804,36	100,00%	R\$ 2.802,23	1,75%	0,00%
6.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	93368																	
6.5	URBANIZAÇÃO						R\$ 160.076,62		R\$ 157.274,39	98,25%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 157.274,39	98,25%	R\$ 2.802,23	1,75%	0,00%
6.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO DUPLO DE 7M E LUMINÁRIA TIPO PETALA FECHADA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DP1723-02 FLS.01/02	172407	CAEMA	UN	30,00	R\$ 937,32	R\$ 28.119,60	30,00	R\$ 28.119,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 28.119,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO DUPLO DE 7M E LUMINÁRIA TIPO PETALA FECHADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1723-02 FLS.01/02	172307	CAEMA	UN	30,00	R\$ 2.595,96	R\$ 77.878,80	30,00	R\$ 77.878,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 77.878,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	98504	SINAPI	M2	330,26	R\$ 15,48	R\$ 5.112,42	330,26	R\$ 5.112,42	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	330,26	R\$ 5.112,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2018	98516	SINAPI	UN	10,00	R\$ 472,13	R\$ 4.721,30	10,00	R\$ 4.721,30	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.721,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.5	RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8CM	022008	SBC	M2	39,36	R\$ 21,47	R\$ 845,05	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 845,05	100,00%	0,00%
6.5.6	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL	S02440	ORSE	UN	1,00	R\$ 4.783,61	R\$ 4.783,61	1,00	R\$ 4.783,61	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 4.783,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.7	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL	S02406	ORSE	UN	1,00	R\$ 3.392,88	R\$ 3.392,88	1,00	R\$ 3.392,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.392,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.8	BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARRÓSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1,4"	I09455	ORSE	UN	1,00	R\$ 4.519,85	R\$ 4.519,85	1,00	R\$ 4.519,85	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 4.519,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.9	ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA	S02418	ORSE	UN	1,00	R\$ 2.026,14	R\$ 2.026,14	1,00	R\$ 2.026,14	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.026,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.10	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPE/CE)	S09857	ORSE	M	243,98	R\$ 33,68	R\$ 8.217,24	243,98	R\$ 8.217,24	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	243,98	R\$ 8.217,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.11	MADEIRA ROLICA TRATADA, D=18 A 20 CM, H=6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	00004119	SINAPI	M	243,98	R\$ 47,10	R\$ 11.491,45	243,98	R\$ 11.491,45	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	243,98	R\$ 11.491,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM, AF 12/2015	92395	SINAPI	M2	449,43	R\$ 15,60	R\$ 7.011,10	449,43	R\$ 7.011,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	449,43	R\$ 7.011,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5.13	LASTRO DE AREIA	S06316	ORSE	M3	15,66	R\$ 124,98	R\$ 1.957,18	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.957,18	100,00%	0,00%
6.6	CANTEIRO CENTRAL						R\$ 19.082,69		R\$ 19.082,69	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.082,69	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
6.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	87510	SINAPI	M2	123,41	R\$ 135,35	R\$ 16.703,54	123,41	R\$ 16.703,54	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	123,41	R\$ 16.703,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%



9ª MEDIÇÃO 19/06/2024		CONTRATO Nº 170201015/2022 TP 015/2021		BOLETIM DE MEDIÇÃO		OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	
				VALOR: R\$2.062.573,23 (DOIS MILHÕES E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).			
				UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11			
				RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA			
				TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com			

6.6.2	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	SINAPI	M2	61,70	R\$ 38,56	R\$ 2.379,15	61,70	R\$ 2.379,15	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	61,70	R\$ 2.379,15	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.7	SERVIÇOS FINAIS																		
6.7.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	SINAPI	M2	8,077,75	R\$ 2,73	R\$ 22.052,25	8077,75	R\$ 22.052,25	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	8077,75	R\$ 22.052,25	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BLOQUETES																		
7.1	00000679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL - BDI = 13,84	SINAPI	M2	11,090,77	R\$ 67,40	R\$ 747.517,89	11090,77	R\$ 747.517,89	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	11090,77	R\$ 747.517,89	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
							R\$ 2.062.573,23		R\$ 1.717.145,22	83,25%		R\$ 52.623,34	2,55%		R\$ 1.769.768,56	85,80%		R\$ 292.804,67	14,20%

IMPORTAR A 9ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$52.623,34 (CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA
Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVÃO-604745393 Dados: 2024.06.19 09:26:56 -03'00'

Engenheira Civil / Res.
Técnico Executora

Engenheiro Civil / FISCAL

ORDENADOR DE DESPESAS

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



99 98407.7832

construtora.uchoa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:31:30 do dia 30/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2024.

Código de controle da certidão: **5B8D.BD71.C5C8.FC6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201685/24

Data da

04/06/2024 12:19:51

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 12:23:01



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035917/24

Data da

14/05/2024 14:11:00

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 14:55:15



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, s/n, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n
CEP: 65.720-000

IGARAPÉ GRANDE - MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 034/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 26 DE ABRIL DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.573.953-87

Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
Pref. Municipal Igarapé Grande/MA
Mat. 0000011



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, s/n, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n

CEP: 65.720-000

IGARAPÉ GRANDE - MA


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 034/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista (IPTU, TST, TCF, ISSQN, TLVF, FORUS e LAVAÉMIOS), a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 26 DE ABRIL DE 2024.


JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.678.953-87

Jair Marinho Santos
DIR. GERAL DE DEPARTAMENTO
IGARAPÉ GRANDE/MA
MAT. 0000011

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.811.637/0001-11
Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 112 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052704551597738342

Informação obtida em 04/06/2024 15:18:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.811.637/0001-11

Certidão nº: 39106024/2024

Expedição: 04/06/2024, às 15:15:06

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.811.637/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Secretaria Municipal de Obras, Urban.Transp.Trâns

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
CLASSIFICAÇÃO 15 452 0042 1.064 Construção, Recuperação de Pavimento de
Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 31050001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 345.428,01	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preços
DATA DO EMPENHO... 31/05/2024	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 015/2021-TP.
SALDO ANTERIOR.... R\$ 345.428,01	VALOR PAGO..... R\$ 52.623,34	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 292.804,67

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
19/06/2024	19060001	52.623,34
		PAGAMENTO ATUAL
		52.623,34
		NOTA FISCAL
		serviço nº 115 série E de 19/06/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Vinicius Machado Santos
VINICIUS MACHADO SANTOS
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

José Erivane da Silva Lago
JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19060038, de 19/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		51.570,87
Desconto de ISSQN (talão de receita 19060002)		1.052,47

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 52.623,34 (Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E BLOQUETES NESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, CONFORME 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº170201015/2022, DECORRENTE DE TOMADA DE PREÇO 015/2021. (PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº115.)

Bom Lugar, 19 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11



G3331916018692301
19/06/2024 16:06:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	51.570,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	19/06/2024 16:05:33
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	19/06/2024 16:06:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban.Transp.Trâns
Exercício de 2024

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 19060039
Data.....: 19/06/2024
Valor.....: 1.052,47
Código da despesa.: 006 ISSQN
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Histórico.....: PGTO REFERENTE AO ISSQN RETIDO NA NF N°115.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800610
Valor.....: 1.052,47
Data da receita...: 19/06/2024
Número do talão...: 19060002
Contribuinte.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 31050001
Liquidação.....: 19060001
Ord. pgto.....: 19060038
Classificação.....: 4.4.90.51.00
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA



AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01 CARIMBO PERSONALIZADO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.400/0001-04	02 RESERVADO													
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 10.811.637/0001-11		(7)													
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFS Nº 115 (0)													
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO-IGARAPÉ GRANDE-MA, 65720-000		07 EXERCÍCIO 2024 (8)	08 PERÍODO REFERÊNCIA 06/2024 (6)												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		09 PARCELA ÚNICA (4)	10 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024 (8)												
		12 CÓDIGO (4)	13 VALOR R\$ 1.052,47 (7)												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES BANCO DO BRASIL S/A CC. 21.920-7 AG: 0528-2	<table><tr><td colspan="2">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</td><td>23 CÓDIGO</td><td>24 VALOR</td></tr><tr><td>19 CÓDIGO</td><td>20 VALOR</td><td>25 CÓDIGO</td><td>26 VALOR</td></tr><tr><td>21 CÓDIGO</td><td>22 VALOR</td><td>27 CÓDIGO</td><td>28 VALOR</td></tr></table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR	19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR	MULTA	14 VALOR (0)
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR										
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR												
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR												
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0528-2 CC. 21.920-7		JUROS	15 VALOR R\$ (9)												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$ (7)												
		TOTAL	17 VALOR R\$ 1.052,47 (5)												
ATENÇÃO		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA													
		DESTINO DAS VIAS 1ª VIA – PROCESSAMENTO 2ª VIA – CONTRIBUINTE													



G3331916018692301
19/06/2024 16:09:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Agência	528-2
Conta corrente	21920-7
Valor	1.052,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	19/06/2024 16:08:02
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	19/06/2024 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer Nº 19060001/2024

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	9º Medição dos serviços de implantação de Pavimentação de Bloquete e Urbanização.
Credor	Uchoa Engenharia LTDA.
Valor R\$	52.623,34
ISSQN	1.052,47
LÍQUIDO R\$	51.570,87
Processo nº	19060001/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 115, conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato de Nº 170201015/2022, decorrente da Tomada de Preço Nº015/2021, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Eis os fatos;

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Termo de recebimento provisório;
- ✓ Termo de recebimento definitivo de obra;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Solicitação de pagamento;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Documento de Arrecadação Municipal-DAM.
- ✓ Planilha Orçamentária;
- ✓ ART;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.


Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epígrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 19 de junho de 2024


Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021