



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20482 - UCHOA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	:	03060001
C.P.F./C.N.P.J	:	10.811.637/0001-11
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	09 - Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
CLASSIFICAÇÃO	:	15 452 0042 1.064 4.4.90.51.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 586.171,42



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 03060001

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

Exercício de 2024

Data: 03/06/2024

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000

C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
Func.programática 15 452 0042 1.064 Construção, Recuperação de Pavimento de
Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Subelemento..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
Fonte de recurso..... 1700000000 Outros convênios da União
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 012/2021-TP
Código contrato..... 200101012/2022
Código transf. ou conv.

Modalidade. Tomada de Preços
Exercício.. 2021

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
985.184,51	586.171,42	399.013,09

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E BLOQUETES NESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, CONFORME 4º QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº200101012/2022, DECORRENTE DE TOMADA DE PREÇO 012/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	012265	Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urba	686.171,42	586.171,42

Bom Lugar, 03 de Junho de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Processo:	22032004/2021
Fls.:	31
Rubrica:	

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 200101012/2022
TOMADA DE PREÇO nº 012/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Rua Manoel Severo, S/N, centro, CEP: 65.704-000, CNPJ (MF) Nº 01.611.400/0001-04, Através da Secretaria Municipal de Obras neste ato representado pelo Secretário Mun. de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito, o Sr. José Erivane da Silva, inscrito no CPF nº 498.934.243-72 e portador do RG nº 061715682017-5 SSP/MA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 10.811.637/0001-11, com sede na Rua São Francisco, nº 112, Centro, Igarapé Grande- MA, CEP: 65.720-000, neste ato representado pela Sra. Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchôa Galvão portador da RG. nº 038210912009-0- SSP MA e do CPF nº 604.745.393-77, qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do **CONTRATO Nº 200101012/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**, e a empresa: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 10.811.637/0001-11, para a prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA, de acordo com o Convênio Nº 017/2021 — SSC/SECID, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Conforme TOMADA DE PREÇO nº 012/2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da celebração do termo aditivo, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, passando a valer de 09 de janeiro de 2024 a 07 de julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	0209 – Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns.
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	15.452.0042.1.064 Construção, Manutenção de Pavimento de Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO:	0124000054 – Transf. De Conv. União Vinc. a Outros.

CLÁUSULA QUARTA:

UCHOA
ENGENHARIA
LTDA:1081163
7000111

Assinado de forma
digital por UCHOA
ENGENHARIA
LTDA:10811637000111
Dados: 2024.01.09
16:29:28 -03'00'

Email: pmblicitacao@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Processo: 2203004/2024
Fis.: 32
Rubrica:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

BOM LUGAR – MA, 09 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA

JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO

CPF: 498.934.243-72

Secretário Mun. de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito

Contratante

UCHOA

ENGENHARIA

LTDA:10811637

000111

Assinado de forma

digital por UCHOA

ENGENHARIA

LTDA:10811637000111

Dados: 2024.01.09

16:29:38 -03'00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.811.637/0001-11

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) CPF _____

2) LEONARDO MOURA COSTA CPF 056.856.653-00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns
Exercício de 2024

DATA: 21/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03060001
DATA DO EMPENHO... 03/06/2024

VALOR..... R\$ 586.171,42
MODALIDADE.. global

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 09.	Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
FUNC.PROGRAMÁTICA 15 452 0042 1.064		Construção, Recuperação de Pavimento de Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
CATEGORIA ECONÔMICA....	4.4.90.51.00	Obras e instalações
SUBELEMENTO.....	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO.....	1700000000	Outros convênios da União

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização	586.171,42	586.171,42

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 586.171,42.
Nota fiscal serviço 116 Série E
Chave de acesso
(estad./munic.): tg0aB7Deu1fs8q71U4z
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº116.

Bom Lugar, 21 de Junho de 2024.

Vinicius Machado Santos

VINICIUS MACHADO SANTOS
LIQUIDANTE



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS

CV: 017/2021-SSC/SECID
PROC. 0062351/2021

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, o Eng.º Civil JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA, fiscal técnico do contrato nº 200101012/2022, representante da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO, juntamente com o representante da empresa CONSTRUTORA UCHOA EIRELI, por seu representante legal, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, procederam completa vistoria nos serviços executados, observando os projetos e especificações técnicas, para efeito de Recebimento Provisório dos serviços discriminados a seguir.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquetes e urbanização, no Município de Bom Lugar -MA.

Contratada: CONSTRUTORA UCHOA EIRELI

Homologação: 20/01/2022

Publicação no Diário do Estado-DOE-MA: 27/01/2022

Data de assinatura do Contrato: 21/01/2022.

Prazo de execução do Contrato: 180 dias


Data de recebimento da Ordem de Serviço: 21/01/2022.

Valor contratado: R\$ 2.058.487,12 (Dois milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

Valor pago: R\$ 586.171,42 (quinhentos e oitenta e seis mil e cento e setenta um reais e quarenta e dois centavos)

Termos aditivos: 4º termo de vigência, vigente até 07/07/2024

Bom Lugar (MA) 21 de junho de 2024.


Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA Nº. 1119287707
CPF: 058.943.063-70

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital por
THAYLA CRISTINA GOMES DA
ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.06.21 10:18:23
-03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços executados no Município de Bom Lugar – MA contratados com a empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 0062351/2021 e convênio 017/2017-SSC/SECID.

Contrato nº 200101012/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquetes e urbanização, no Município de Bom Lugar -MA.

Contratado: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR


Licitação: TOMADA DE PREÇOS


Processo Licitatório: 012/2021 TP

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra em referência, Eng.º JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA, acompanhado do responsável técnico da contratada, reuniram-se no local da obra a fim de proceder a vistoria e exame dos serviços, bem como assinar o Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Após detido exame de todos os serviços contratados, verificou-se que os mesmos foram executados satisfatoriamente, tudo de acordo com os projetos básico, complementares, planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, constantes no contrato. A obra está, portanto, em condições de ser recebida definitivamente em conformidade com o contrato n.º 200101012/2022, 8.666/93, Art. 73, Inciso I – letra “B”.

Desta feita, expede-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Bom Lugar (MA) 15 de julho de 2024


Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA Nº. 1119287707
CPF: 058.943.063-70


Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CPF: 604.745.393-77
UCHOA ENGENHARIA LTDA

Estado do Maranhão
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS
Rua Manoel Severo, S/N, Centro
01.611.400/0001-04

ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400640

À
UCHOA ENGENHARIA LTDA
Rua São Francisco, nº 112
CENTRO - Igarapé Grande/MA

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA, de acordo com o Convênio Nº017/2021 - SSC/SECID

Processo de compra: Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 012/2021-TP - Contrato nº 200101012/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 09/12/2021, empenho nº 3060001, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 Serviços de Implantação de Pavimentação em B Bloquetes e Urbanização Especificação: Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização		1,0000	586.171,420	586.171,42
			TOTAL.:	586.171,42

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra (Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 012/2021-TP), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal, deverá ser emitida em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 01.611.400/0001-04.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 21 de Junho de 2024


JOSE ERIANE DA SILVA LAGO
SECRETÁRIO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. TRANSP. TRÂNS
C.N.P.J. (MF). 01.611.400/0001-04

Ciente e de acordo em ____/____/____.

UCHOA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J(MF) 10.811.637/0001-11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.igarapegrande.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0116
EMISSION: 21/06/2024 09:56:31
CÓDIGO VERIFICADOR: tg0YaB7Deu1fs8q71U4z

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 10.811.637/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO Nº: 112
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF / CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO Nº: s/n
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: uchoaeng.edifica@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento referente a medição final dos serviços de implantação de Pavimentação em Bloquete e Urbanização no Município de Bom Lugar-MA, nos termos do contrato nº 200101012/2022- TP. 012/2021. OBS: AS DESPESAS SERÃO PAGAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº. 017/2021-SCC/SECID E TESOURO MUNICIPAL

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR-MA	1	R\$ 586.171,42	R\$ 586.171,42
PIS (0,00%)		*RS 0,00	
COFINS (0,00%)		*RS 0,00	
INSS (0,00%)		*RS 0,00	
IR (0,00%)		*RS 0,00	
CSLL (0,00%)		*RS 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586.171,42

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
RS 0,00	RS 586.171,42	2,00%	RS RS 11.723,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 6/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: BOM LUGAR - MA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SERVIÇO: 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 21/06/2024 10:39:35 na guia Nº 6202414791

Expedido(a) em: 21/06/2024 10:56:47

IGARAPÉ GRANDE – MA, 21 DE JUNHO DE 2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

A UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, CEP 65.720-000, IGARAPÉ GRANDE –MA, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, BRASILEIRA, CASADA, NATURAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0 E CPF Nº 604.745.393-77, VEM POR MEIO DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NOS DADOS ABAIXO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. PREÇO CONTRATADO: R\$ 2.058.487,12 (DOIS MILHÕES E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

7º MEDIÇÃO - R\$ 586.171,42 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

TERMO DE CONTRATO Nº 200101012/2022

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 2124-5

CONTA CORRENTE 80000-7

BANCO DO BRASIL

ASSUNTO: CONTRATO Nº 200101012/2022, TP 014/2021, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

NESTES TERMOS

PEDE DEFERIMENTO

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVÃO:60474539377
Dados: 2024.06.21 09:58:36
+03'00

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

CPF: 604.745.393-77

REPRESENTANTE LEGAL



99 98407.7832



construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

7ª MEDIÇÃO 21/06/2024		CONTRATO Nº 200101012/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Blocos e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA			PREÇO CONTRATADO: R\$ 2.058.487,12 (dois milhões e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com			

5,5	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 12/2015	SINAPI	M	7,00	R\$ 97,39	R\$ 681,73	7,00	R\$ 681,73	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 681,73	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5,6	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	SINAPI	M	7,00	R\$ 652,58	R\$ 4.568,06	7,00	R\$ 4.568,06	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 4.568,06	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5,7	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	SINAPI	M	5,124,63	R\$ 35,12	R\$ 179.977,00	2.868,08	R\$ 100.726,96	55,97%	2.256,55	R\$ 79.250,04	44,03%	5.124,63	R\$ 179.977,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5,8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	SINAPI	M	5,124,63	R\$ 42,40	R\$ 217.284,31	2.868,08	R\$ 121.606,58	55,97%	2.256,55	R\$ 95.677,73	44,03%	5.124,63	R\$ 217.284,31	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5,9	94293	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF. 06/2016	SINAPI	M	50,00	R\$ 152,94	R\$ 7.647,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 7.647,00	100,00%	50,00	R\$ 7.647,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6,0	700	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAs, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UND	14,00	R\$ 82,42	R\$ 1.153,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6,1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAs, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UND	14,00	R\$ 82,42	R\$ 1.153,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7,0	700	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAs, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UND	14,00	R\$ 82,42	R\$ 1.153,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	14,00	R\$ 1.153,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7,1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF. 04/2019	SINAPI	M2	18.333,88	R\$ 2,49	R\$ 45.651,36	0,00	R\$ 0,00	0,00%	18.333,88	R\$ 45.651,36	100,00%	18.333,88	R\$ 45.651,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7,2	83893	CAIAÇÃO EM MIELO FIO	SINAPI	M2	2.049,85	R\$ 3,57	R\$ 7.317,96	504,00	R\$ 1.799,28	24,59%	1.545,85	R\$ 5.518,68	75,41%	2.049,85	R\$ 7.317,96	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 2.058.487,12	R\$ 1.472.216,20	71,52%	R\$ 586.270,92	28,48%	R\$ 2.058.487,12	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

IMPORTA O VALOR DA 7ª MEDIÇÃO EM: R\$ 586.270,92 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL DOZENTOS E SETENTA E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

NOTA: Foi identificada uma divergência nos pagamentos das 3ª e 5ª medições. Na 3ª medição, a nota fiscal apresentou um valor excedente de R\$ 100,00. Já na 5ª medição, houve um valor a menor de R\$ 0,50. Assim, a diferença total paga além do valor efetivamente medido é de R\$ 99,50. Para corrigir esta discrepância, o valor pago a mais deverá ser descontado da nota fiscal da presente medição. Portanto, o valor a ser emitido na nota fiscal desta medição será de R\$ 586.171,42 (quinhentos e oitenta e seis mil cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO:604745393
77

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVÃO:604745393
Data: 2024.06.21 13:57:28
+03'00'

Engenheira Civil / Res.
Técnico Executora

Thayla Gomes da Rocha
Engenheira Civil / FISCAL

ORDENADOR DE DESPESAS

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:31:30 do dia 30/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2024.

Código de controle da certidão: **5B8D.BD71.C5C8.FC6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201685/24

Data da

04/06/2024 12:19:51

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 12:23:01



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035917/24

Data da

14/05/2024 14:11:00

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 14:55:15



06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n
CEP: 65.720-000

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMAD.

Av. João Carvalho, s/n, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 034/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 26 DE ABRIL DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento - Mat. 0000011

CPF: 198.678.953-87

Jair Marinho Santos

DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO

Prat. Igarapé Grande/MA

Mat. 0000011



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, s/n, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n

CEP: 65.720-000

IGARAPÉ GRANDE - MA


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 034/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista (IPTU, TST, TCF, ISSQN, TLVF, FORUS e LAVAÉMIOS), a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 26 DE ABRIL DE 2024.



JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.678.953-87

Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
IGARAPÉ GRANDE/MA
Mat. 0000011

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.811.637/0001-11
Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 112 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052704551597738342

Informação obtida em 04/06/2024 15:18:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.811.637/0001-11

Certidão nº: 39106024/2024

Expedição: 04/06/2024, às 15:15:06

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.811.637/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220516955

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INSTALAÇÕES
 PREDIAIS

RNP: 1119287707

Registro: 1119287707MA

Empresa contratada: J R F SIRQUEIRA

Registro: 0005430267-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Nº: SN

CEP: 65704000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 2.058.487,12

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO MA-245

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Data de Início: 21/01/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

Nº: sn

Bairro: Povoado Matinha

UF: MA

CEP: 65704000

Previsão de término: 21/07/2022

Coordenadas Geográficas: -4.358128, -44.957507

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA (MA20220494060)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
 JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - CPF: 058.943.063-70

MUNICIPIO DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 05/04/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303809043

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z0az2
 Impresso em: 29/04/2022 às 12:51:06 por: ip: 179.0.162.199

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Estado do
 Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220494060

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo: 22020041/2021
Fls.: 1866
Rubrica:

1. Responsável Técnico

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1118296079
Registro: 1118296079MA

Empresa contratada: CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI

Registro: 0005403022-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
RUA MANOEL SEVERO
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
Nº: SN
CEP: 65764000

Contrato: 012/2021
Valor: R\$ 2.058.487,12
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 21/01/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL SEVERO
Complemento: POVOADOS E RUAS
Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: SN
CEP: 65704000
Coordenadas Geográficas: -4.370819, -45.034162

Data de Início: 21/01/2022

Previsão de término: 21/07/2022

Código: Não Especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	120,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	5.052,51	m
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	12.097,52	m³
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	2,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	19.487,77	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços de implantação de Pavimentação em Blocos e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.org.br/validar>, com a chave: ZWU709
Impresso em: 24/01/2022 às 16:55:16 por: 177.47.92.9

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

telecomunicacao@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220494060

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo:	2203004 / 2022
Fis.:	INICIAL 1-2-2
Rubrica:	

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

George Grande 24 de Janeiro de 2022
Local data

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO - CPF:
604.745.393-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-94

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor de ART: R\$ 233,94 Registrada em: 24/01/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8303834290

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publicar> com a chave: ZVW069
Impresso em: 24/01/2022 às 16:55:16 por: 177.47.92.9

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

teleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-6300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer Nº 21060002/20224

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	Medição final dos serviços de implantação de Pavimentação de Bloquete e Urbanização.
Credor	Uchoa Engenharia LTDA.
Valor R\$	576.171,42
ISSQN	11.723,43
LÍQUIDO R\$	574.447,99
Processo nº	21060002/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 116, conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de prestação de serviços de Implantação de Pavimentação em Bloquetes, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 200101012/2022 , decorrente da Tomada de Preço Nº012/2021, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Eis os fatos;

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Empenho;
- ✓ Termo Aditivo;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Termo de recebimento provisório;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Solicitação de pagamento;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Planilha Orçamentária;
- ✓ ART;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.


Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 21 de junho de 2024


Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban. Transp. Trâns

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 09. Sec. Mun. de Obras, Urban, Transp. Trâns
CLASSIFICAÇÃO 15 452 0042 1.064 Construção, Recuperação de Pavimento de Vias Urbanas, Meio Fio e Sarjetas
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1700000000 Outros convênios da União

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 03060001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 586.171,42	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preços
DATA DO EMPENHO... 03/06/2024	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 012/2021-TP
SALDO ANTERIOR... R\$ 586.171,42	VALOR PAGO..... R\$ 586.171,42	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
21/06/2024	21060002	586.171,42
		PAGAMENTO ATUAL
		586.171,42
		NOTA FISCAL
		serviço nº 116 série E de 21/06/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


VINICIUS MACHADO SANTOS
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO
SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANP. TRÂNS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21060004, de 21/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021)		574.447,99
Desconto de ISSQN (talão de receita 21060001)		11.723,43


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 586.171,42 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E BLOQUETES NESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, CONFORME 4º QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº200101012/2022, DECORRENTE DE TOMADA DE PREÇO 012/2021. (PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº116.)

Bom Lugar, 21 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11



G3342114264691541
21/06/2024 14:32:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMBOMLUGARCALCAMSECID2021
Agência	528-2
Conta corrente	74034-9

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	574.447,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	21/06/2024 14:31:02
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	21/06/2024 14:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Obras, Urban.Transp.Trâns
Exercício de 2024

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 21060005
Data.....: 21/06/2024
Valor.....: 11.723,43
Código da despesa.: 006 ISSQN
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Histórico.....: PGTO REFERENTE AO ISSQN RETIDO NA NF N°116.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800610
Valor.....: 11.723,43
Data da receita...: 21/06/2024
Número do talão...: 21060001
Contribuinte.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 03060001
Liquidação.....: 21060002
Ord. pgto.....: 21060004
Classificação.....: 4.4.90.51.00
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA



AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM	01 CARIMBO PERSONALIZADO	02 RESERVADO	
	ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.400/0001-04		
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 10.811.637/0001-11		(7)	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFS Nº 116 (C)	
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO-IGARAPÉ GRANDE-MA, 65720-000		07 EXERCÍCIO 2024 (8)	08 PERÍODO REFERÊNCIA 06/2024 (6)
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		09 PARCELA ÚNICA (4)	10 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024 (8)
		12 CÓDIGO (4)	13 VALOR R\$ 11.723,43 (7)
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES BANCO DO BRASIL S/A CC. 21.920-7 AG: 0528-2		14 VALOR MULTA (C)	
		15 VALOR JUROS R\$ (5)	
		16 VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ (7)	
		17 VALOR TOTAL R\$ 11.723,43 (5)	
AUTENTICAÇÃO		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA DESTINO DAS VIAS 1ª VIA – PROCESSAMENTO 2ª VIA – CONTRIBUINTE	
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0528-2 CC. 21.920-7			



Emissão de comprovantes

G3381113042656821
11/07/2024 13:12:50

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:48
052800528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMBOMLUGARCALCAMSECID2021

AGENCIA: 0528-2 CONTA: 74.034-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.528.000.021.920

VALOR TOTAL 11.723,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM BOM LUGAR ARRECADACAO

AGENCIA: 0528-2 CONTA: 21.920-7

NR. DOCUMENTO 550.528.000.074.034

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E00.1CA.199.0F5.D98

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.